Champeau
OBJECTIF BOIS

FICHE OSSATURE BOIS

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PROJET

Agence/Client :

Référence du dossier : (Votre client/client final)

Retour souhaité le :

Adresse du chantier

CP

Commune

1- NATURE DU SOUBASSEMENT

Dalle pleine BA ☐ Plancher Bois sur plot ☐ *Nous communiquer obligatoirement le plan avec emplacement et dimensions des plots*

2- COMPOSITION

Epaisseur ossature : 45x145 ☐

Autre section à préciser :

Panneau de contreventement : OSB ☐

Autre à préciser :

Isolant : ☐ A fournir ☐ Ne pas fournir

Laine de bois : ☐ Laine de roche : ☐ Laine de verre : ☐

Trio chanvre/coton/lin : ☐ Pas d'isolant : ☐

Autre préciser :

Lambda isolant : 38 ☐ 36 ☐ 35 ☐ 32 ☐

Ne sait pas ☐

3- REVÊTEMENT EXTERIEUR

☐ A fournir ☐ Ne pas fournir

Bardage bois* ☐ Pose : Horizontale ☐ Verticale ☐ *Bardage bois à charge client ☐ *Bardage bois posé à l'usine ☐

Préciser marque, référence et type de bardage(ex : Piveteau - réf. : Mezzo Douglas - Classe 3 Marron - Epaisseur 22mm - Largeur 125mm) :

Enduit ☐ Bardage métallique ☐ Autre préciser :

4- COFFRE VOLET ROULANT

Intégré dans ossature Oui ☐ Non ☐

5- ACCES CHANTIER

Camion 14 palettes ☐ Camion semi-remorque ☐ Zone de stockage : Oui ☐ Non ☐

6- TABLEAU DE BAIE

☐ **A fournir** ☐ Ne pas fournir

Précadre métallique ☐

Larmiers et appuis de fenêtre ☐

Enduit à charge client ☐





COMMENTAIRES :

Merci de bien vouloir nous transmettre un jeu de plans complet (maçonnerie, façades, toiture et coupe) avec ce formulaire.

Siège Social Champeau : avenue de la Libération - 87 200 FEYTIAT- Tél. : 05 55 31 75 75 - contact@champeau.fr
Champeau, SAS au capital de 320 252 € · 755 500 121 · Siret 75550012100156 · TVA FR24755500121 · NAF 1623Z www.champeau.fr

ENVOYER